О сводных данных об аварийных отключениях и мероприятиях по их устранению в АО "Коми коммунальные технологии" за 2025 год

Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ)	Структурное подразделение	Дата возникновения аварии	Дата ликвидации аварии	Причины аварии	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	16.01.2025	16.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.47 ПС 35 кВ Озёрная до КТП-78 со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.47 ПС 35 кВ Озёрная до КТП-78 по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	18.01.2025	19.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	22.01.2025	22.01.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-194 яч.4 – ТП-18 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-194 яч.4 – ТП-18 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	26.01.2025	27.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	27.01.2025	27.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	31.01.2025	31.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	31.01.2025	31.01.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-102 – ТП-279 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-102 – ТП-279 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	31.01.2025	31.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	04.02.2025	04.02.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 - СТП-662А со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 - СТП-662А по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Харьяга"	18.03.2025	18.03.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки, Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеплановый осмотр, диагностику противоаварийной автоматики ДГ-3 ДЭС "Харьяга". Запланировать ревизию оборудования ДГ-3 ДЭС "Харьяга".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	22.03.2025	22.03.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ от оп.27 яч.8 ПС 35 кВ Дальняя в сторону КТП-956 на предмет выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ от оп.27 яч.8 ПС 35 кВ Дальняя в сторону КТП-956 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Курья"	24.03.2025	24.03.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки, Сбой/дефект программного обеспечения	Выполнить внеплановый осмотр, диагностику противоаварийной автоматики ДГ-3 ДЭС "Курья". Запланировать ревизию оборудования ДГ-3 ДЭС "Курья".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	22.04.2025	22.04.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт/замену ВН-10кВ яч.7 ТП-562.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	26.04.2025	26.04.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.05.2025	26.05.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-298 яч.3 – трансформатор Т-1 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-298 яч.3 – трансформатор Т-1 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	26.05.2025	26.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	27.05.2025	27.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	27.05.2025	27.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	28.05.2025	28.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 от оп.17 в сторону СТП-662А для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотраВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 от оп.17 в сторону СТП-662А принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	30.05.2025	30.05.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр СПТ-951 выявления дефектов.; Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" РУ-6кВ СТП-951, установку ПКТ-6кВ; Выполнить внеплановый осмотр СТП-951 с целью выявления дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	30.05.2025	31.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	31.05.2025	31.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	31.05.2025	31.05.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 5 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	31.05.2025	31.05.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-6кВ ТП-41 яч.9 – ТП-166 яч. 2 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-6кВ ТП-41 яч.9 – ТП-166 яч. 2 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	01.06.2025	01.06.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	07.06.2025	08.06.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-228 – ТП-217 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-228 – ТП-217 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	09.06.2025	09.06.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ оп.10 ВЛ-10 кВ яч.25 ПС 110 кВ Тобысь – ЦРП-10 яч.15 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ оп.10 ВЛ-10 кВ яч.25 ПС 110 кВ Тобысь – ЦРП-10 яч.15 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	22.06.2025	22.06.2025	Невыявленные причины	Запланировать проверку устройств РЗА РУ-0,4КВ ТП-230, Выполнить проверку устройств РЗА РУ-0,4КВ ТП-230
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	24.06.2025	24.06.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ РП №2 яч.18 – КТП-14а с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ РП №2 яч.18 – КТП-14а с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Харьяга"	01.07.2025	01.07.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить замену штыревого изолятора КТП-3, Запланировать обход ВЛ-10кВ ДЭС «Харьяга» - д. Лёждуг для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	22.07.2025	22.07.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии РП-17 яч.16 – ТП-59 яч.6 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии РП-17 яч.16 – ТП-59 яч.6 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	31.07.2025	31.07.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ от оп.33/19 ВЛ-10 кВ яч.14 ПС 35 кВ Геолог до ТП-170 яч.5 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ от оп.33/19 ВЛ-10 кВ яч.14 ПС 35 кВ Геолог до ТП-170 яч.5 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	07.08.2025	07.08.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-2002 – Т-1 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-2002 – Т-1 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	08.08.2025	08.08.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	13.08.2025	13.08.2025	Сбой/дефект программного обеспечения	Запланировать снятие осциллограмм терминала защит ВВ-10кВ яч.7 РП-18.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	17.08.2025	17.08.2025	Сбой/дефект программного обеспечения	Запланировать испытание повышенным напряжением ВВ-10кВ и ТТ-10кВ яч.7 РП-18, I с.ш. РУ-10кВ РП-18, Выполнить ИПН ВВ-10кВ и ТТ-10кВ яч.7 РП-18 и I с.ш. РУ-10кВ РП-18.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	23.08.2025	23.08.2025	Сбой/дефект программного обеспечения	Запланировать замену терминала защит ВВ-10кВ яч.7 РП-18, Выполнить замену терминала защит ВВ-10кВ яч.7 РП-18
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	06.09.2025	06.09.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Запланировать ремонт кабельной линии 2КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до здания АУП г. Усинск с применением современных материалов. Выполнить ремонт кабельной линии 2КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до здания АУП г. Усинск с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.09.2025	08.09.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.364 ПС 110кВ «Южная» - ТП-1А с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.364 ПС 110кВ «Южная» - ТП-1А с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	10.09.2025	10.09.2025	Превышение нагрузки	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.18 РП-2 – КТП-14 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.18 РП-2 – КТП-14 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	23.09.2025	23.09.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	23.09.2025	23.09.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт/замену ВН-10кВ яч.1 ТП-407.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	23.09.2025	24.09.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 2 ДЭС "Важгорт" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	14.10.2025	15.10.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ оп.11 яч.607 ПС 110кВ Краснозатонская – КТП-733, Выполнить замену изоляторов КТП-732, КТП-731, ЛР-10кВ КТП-733 с применением современных материалов
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	23.10.2025	23.10.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Запланировать ремонт кабельной линии 2 КЛ-0,4кВ ТП-7 – здание ССТ г. Усинск с применением современных материалов. Выполнить ремонт кабельной линии 2 КЛ-0,4кВ ТП-7 – здание ССТ г. Усинск с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.

11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.10.2025	26.10.2025	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1065- ТП-343 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1065- ТП-343 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	30.10.2025	30.10.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ КТП-311 ф. Захаровка в пролете опор №1 - №2 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ КТП-311 ф. Захаровка в пролете опор №1 - №2 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	16.11.2025	16.11.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 от оп.17 в сторону СТП-662А для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотраВЛ-10 кВ яч.1 ТП-716 от оп.17 в сторону СТП-662А принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	19.11.2025	19.11.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр РУ-6кВ ПС 35кВ "Чинъяворык". Запланировать снятие осциллограмм терминала защит ВВ 35кВ яч.1 ПС 35кВ "Чинъяворык".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	19.11.2025	19.11.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ оп.11 яч.607 ПС 110кВ Краснозатонская – КТП-733, Выполнить ВЛ-10кВ яч.607 ПС 110кВ «Крансозатонская» оп.11/88 – 11/89 с применением современных материалов По результатам обхода ВЛ-10кВ оп.11 яч.607 ПС 110кВ Краснозатонская – КТП-733 принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	28.11.2025	28.11.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.18 РП-2 – КТП-14 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10кВ яч.18 РП-2 – КТП-14 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Удорский"	24.12.2025	25.12.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт воздушной линии ВЛ-10кВ яч.7 ПС 110кВ Благоево от оп.12 до ТП-0714 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт воздушной линии ВЛ-10кВ яч.7 ПС 110кВ Благоево от оп.12 до ТП-0714 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	26.12.2025	26.12.2025	Воздействие животных и птиц, схлёст проводов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.32 ПС 110кВ «Тобысь». Запланировать монтаж оборудования для предотвращения схлеста проводов в пролёте опор №№1-2.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	26.12.2025	26.12.2025	Воздействие животных и птиц, схлёст проводов	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.25 ПС 110кВ «Тобысь». Запланировать монтаж оборудования для предотвращения схлеста проводов в пролёте опор №№1-2.