Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерготрейд" за 1 квартал 2016 года

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)										Примечание
									Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
											Амортизация		Прибыль						
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (км., МВА)	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						**459555,28**	**148604,82**	**177201,25**	**1113,81**	**98314,15**	**0,00**	**78887,10**	**1113,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1	*Достройка, дооборудование, модернизация**						*32771,27*	*21632,10*	*22773,76*	*0,00*	*22773,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.2	*Реконструкция***						*92725,43*	*426,06*	*35035,58*	*65,10*	*31791,56*	*0,00*	*3244,02*	*65,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.3	*Техническое перевооружение****						*45245,75*	*0,00*	*45739,63*	*0,00*	*43748,84*	*0,00*	*1990,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.4	*Новое строительство*****						*288812,83*	*126546,67*	*73652,29*	*1048,70*	*0,00*	*0,00*	*73652,29*	*1048,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						32771,27	21632,10	22773,76	0,00	22773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Модернизация ТП №230 в г. Ухта, ул.Юбилейная. 14	март 2016	декабрь 2016				10 575,67		0,00	0,00									
1.1.2	Модернизация оборудования ТП №148 г. Ухта, пр.Зерюнова, 6, стр.1	март 2015	декабрь 2015				12 830,82	12 396,76	13180,14	0,00	13 180,14								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.1.3	Модернизация оборудования ТП №265 г.Ухта	март 2015	декабрь 2015				9 364,78	9 235,34	9593,61	0,00	9 593,61								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.2	Реконструкция**						92725,43	426,06	35035,58	65,10	31791,56	0,00	3244,02	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Реконструкция ПС 110/10кВ "Вожская" в Удорском районе	январь 2012	декабрь 2016				63 583,05		12234,07	0,00	12 234,07								
1.2.2	Реконструкция двух КЛ-10кВ РП "УЗГК"-ТП № 916	январь 2014	декабрь 2016		0,22	км	2 660,70		0,00	0,00									
1.2.3	Реконструкция ЛЭП-6кВ ПС "Жешарт" яч.16 - ТП №55, 56 с ТП №56 "ЛПЦ" в п. Жешарт Усть-Вымского района	апрель 2014	декабрь 2016		0,63	МВА	1 754,24		0,00	0,00									
1.2.4	Реконструкция ВЛ-6 кВ яч.18 РП "УРМЗ" от оп.№7/10 до КТП №14 в г. Ухта	октябрь 2014	декабрь 2016		0,2	км	998,31		0,00	0,00									
1.2.5	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ КТП №314 отпайка от оп.2 до ВРУ спорткомплекса в п. Ярега г. Ухта	июль 2015	октябрь 2015	0,16	0,212	км	506,77	426,06	451,56	0,00	451,56								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.2.6	Реконструкция ЛЭП-10кВ "яч.25 ПС 110/10 кВ "КС-10" - РП 10 кВ "УЗГК", яч.10", ЛЭП-10 кВ яч.20 ПС110/10 кВ "КС-10" - РП 10 кВ "УЗГК", яч.11" в г. Ухта	февраль 2015	декабрь 2016		3,25	км	11 471,96		11173,33	0,00	11 173,33								
1.2.7	Реконструкция ТП №917(здание с оборудованием) в с. Лозым Сыктывдинского района	апрель 2015	декабрь 2016		0,5	МВА	7 893,37		7932,60	0,00	7 932,60								
1.2.8	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№65 ВЛ-10кВ ПС-110/10кВ "Пажга" яч.10 - ТПN917, Сыктывдинский р-н, с.Лозым	январь 2015	февраль 2016		1,8	км	3 857,02		3244,02	21,70			3 244,02	21,70					
1.2.9	Реконструкция ЛЭП-10кВ яч.6 РП №41 - оп.95 ТП №2021 в г.Сыктывкар	август 2015	декабрь 2016						0,00	43,40				43,40					
1.3	Техническое перевооружение***						45245,75	0,00	45739,63	0,00	43748,84	0,00	1990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Телемеханизация ТП №2009 в г.Сыктывкар	февраль 2015	декабрь 2016				3 290,91		3057,04	0,00	1 066,24		1 990,80						
1.3.2	Телемеханизация оборудования цеховой 2х трансформатоной ПС РП-10 в г.Сыктывкар	февраль 2015	июнь 2016				4 363,88		4101,97	0,00	4 101,97								
1.3.3	Телемеханизация ТП №2005 в г.Сыктывкар	февраль 2015	декабрь 2016				3 257,83		3022,40	0,00	3 022,40								
1.3.4	Телемеханизация ТП 930 в г.Ухта	март 2015	май 2016				4 222,79		4032,71	0,00	4 032,71								
1.3.5	Телемеханизация ПС "Вежайка", Усть-Вымский район	январь 2016	декабрь 2016				4 865,46		5094,14	0,00	5 094,14								
1.3.6	Телемеханизация ТП № 230 в г.Ухта (ПИР)	январь 2016	декабрь 2016				4 096,63		4289,17	0,00	4 289,17								
1.3.7	Телемеханизация ТП № 255 в г.Ухта (ПИР)	январь 2016	декабрь 2016				4 096,63		4289,17	0,00	4 289,17								
1.3.8	Телемеханизация ТП № 41 в г.Ухта (ПИР)	январь 2016	декабрь 2016				4 096,63		4289,17	0,00	4 289,17								
1.3.9	Телемеханизация ТП № 148 в г.Ухта (ПИР)	январь 2016	декабрь 2016				4 096,63		4289,17	0,00	4 289,17								
1.3.10	Телемеханизация ТП № 265 в г.Ухта (ПИР)	январь 2016	декабрь 2016				4 096,63		4289,17	0,00	4 289,17								
1.3.11	Телемеханизация ТП "Серегово" в с.Серёгово Княжпогостского района	январь 2016	декабрь 2016				4 761,73		4985,53	0,00	4 985,53								
1.4	Новое строительство*****						288812,83	126546,67	73652,29	1048,70	0,00	0,00	73652,29	1048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в с.Серёгово Княжпогостского района (1 и 2 этап)	январь 2012	февраль 2016	6,284 / 6,751	6,702 / 4,329	км/МВА	127 127,90	126 546,67	8935,97	599,98			8 935,97	599,98					
1.4.2	Строительство кабельной линии 10 кВ № РП № 27 - ТП № 1103 в г.Сыктывкар	январь 2011	декабрь 2016		0,12	км	522,88		0,00	0,00			0,00	0,00					
1.4.3	Строительство электрических сетей для электроснабжения административно-складских и производственных помещений по ул.Заводской в г.Сыктывкаре	июнь 2014	февраль 2017		0,648/0,8	км/МВА	30 560,69		2203,82	0,00			2 203,82						
1.4.4	Строительство второй КЛ-0,4 кВ от ТП №740 до ВРУ жилого дома по ул.Центральная, 26 в п.Седью	март 2015	декабрь 2016		0,146	км	470,96		0,00	3,46				3,46					
1.4.5	Строительство сетей для перевода нагрузок ООО "Ухтинский завод глиняного кирпича" на ПС 35/10 кВ "ЛСК"в г.Ухта	февраль 2015	март 2016		2,05	км	7 240,31		6445,60	0,00			6 445,60						
1.4.6	Строительство ТП №165 в г.Ухта	март 2015	февраль 2016		0,8	МВА	7 083,82		6504,93	401,86			6 504,93	401,86					
1.4.7	Строительство ВЛ-6 кВ и КТП №926 СОТ "Черемуха" в п. Дальний. г. Ухта	апрель 2015	январь 2016		1,5/0,16	км/МВА	4 303,47		3839,21	0,00			3 839,21						
1.4.8	Строительство КТП №935 и ВЛ-0,4 кВ в п. Тобысь	июнь 2015	январь 2016		0,8/0,063	км/МВА	3 305,30		3064,01	0,00			3 064,01						
1.4.9	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №1101 для электроснабжения 20-квартирного жилого дома ул. Оплеснина,43 в с. Визинга Сысольского района	июнь 2015	март 2016		0,5	км	1 193,64		1169,04	43,40			1 169,04	43,40					
1.4.10	Строительство КТП №924 СОТ "Нефтяник-1" в п. Водный г. Ухта	июль 2015	апрель 2016		0,25	МВА	2 077,13		1766,84	0,00			1 766,84						
1.4.11	Строительство КТП №2012 СНТ "Олимпийское" в г.Сыктывкар	август 2015	июнь 2016		0,16	МВА	1 025,46		935,40	0,00			935,40						
1.4.12	Строительство КТП №918 для технологического присоединения предприятия химчистки объект №8 по ул.Озерной, д.3 в г.Ухта, РК	июль 2015	апрель 2016		0,025/0,63	км/МВА	2 188,93		1900,24	0,00			1 900,24						
1.4.13	Строительство электрических сетей для энергоснабжения жилого комплекса "Квартал Северо-Западный" (1 и 2 очередь)	январь 2016	декабрь 2018		4 / 8	км/МВА	101 712,35		36887,23	0,00			36 887,23						