Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энерготрейд" за 9 месяцев 2016 года

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС										Примечание
									Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
											Амортизация		Прибыль						
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						**458 034,09**	**163 665,68**	**177 201,25**	**22 428,11**	**98 314,15**	**13 333,22**	**78 887,10**	**9 094,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						32 771,27	32 052,01	22 773,76	10 218,09	22 773,76	10 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						91 727,12	846,38	35 035,58	6 934,91	31 791,56	2 988,54	3 244,02	3 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Техническое перевооружение***						45 245,75	0,00	45 739,63	126,59	43 748,84	126,59	1 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Новое строительство****						288 289,95	130 767,29	73 652,29	5 148,52	0,00	0,00	73 652,29	5 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Энерготрейд"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						32 771,27	32 052,01	22 773,76	10 218,09	22 773,76	10 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Модернизация ТП №230 в г. Ухта, ул.Юбилейная. 14	Март 2016	Август 2016				10 575,67	10 419,91	0,00	10 218,09		10 218,09							
1.1.2	Модернизация оборудования ТП №148 г. Ухта, пр.Зерюнова, 6, стр.1	Март 2015	Декабрь 2015				12 830,82	12 396,76	13 180,14	0,00	13 180,14								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.1.3	Модернизация оборудования ТП №265 г.Ухта	Март 2015	Декабрь 2015				9 364,78	9 235,34	9 593,61	0,00	9 593,61								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.2	Реконструкция**						91 727,12	846,38	35 035,58	6 934,91	31 791,56	2 988,54	3 244,02	3 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Реконструкция ПС 110/10кВ "Вожская" в Удорском районе	Январь 2012	Декабрь 2016				63 583,05		12 234,07	2 988,54	12 234,07	2 988,54							
1.2.2	Реконструкция двух КЛ-10кВ РП "УЗГК"-ТП № 916	Январь 2014	Декабрь 2016		0,22	км	2 660,70		0,00	3 483,18				3 483,18					
1.2.3	Реконструкция ЛЭП-6кВ ПС "Жешарт" яч.16 - ТП №55, 56 с ТП №56 "ЛПЦ" в п. Жешарт Усть-Вымского района	Апрель 2014	Декабрь 2016		0,63	МВА	1 754,24		0,00	0,00									
1.2.4	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ КТП №314 отпайка от оп.2 до ВРУ спорткомплекса в п. Ярега г. Ухта	Июль 2015	Октябрь 2015	0,16	0,212	км	506,77	426,06	451,56	0,00	451,56								Досрочное выполнение работ и перенос сроков ввода объекта на 2015г.
1.2.5	Реконструкция ЛЭП-10кВ "яч.25 ПС 110/10 кВ "КС-10" - РП 10 кВ "УЗГК", яч.10", ЛЭП-10 кВ яч.20 ПС110/10 кВ "КС-10" - РП 10 кВ "УЗГК", яч.11" в г. Ухта	Февраль 2015	Декабрь 2016		3,25	км	11 471,96		11 173,33	0,00	11 173,33								
1.2.6	Реконструкция ТП №917(здание с оборудованием) в с. Лозым Сыктывдинского района	Июнь 2015	Декабрь 2016		0,5	МВА	7 893,37		7 932,60	0,00	7 932,60								
1.2.7	Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.№65 ВЛ-10кВ ПС-110/10кВ "Пажга" яч.10 - ТПN№917, Сыктывдинский р-н. с.Лозым	Январь 2015	Февраль 2016		1,8	км	3 857,02		3 244,02	57,87			3 244,02	57,87					
1.2.8	Реконструкция ЛЭП-10кВ яч.6 РП №41 - оп.95 ТП №2021 в г.Сыктывкар	Август 2015	Июнь 2016					420,32	0,00	405,32				405,32					
1.3	Техническое перевооружение***						45 245,75	0,00	45 739,63	126,59	43 748,84	126,59	1 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Телемеханизация ТП №2009 в г.Сыктывкар	Февраль 2015	Декабрь 2016				3 290,91		3 057,04	0,00	1 066,24		1 990,80						
1.3.2	Телемеханизация оборудования цеховой 2х трансформаторной ПС РП-10 в г.Сыктывкар	Февраль 2015	Декабрь 2016				4 363,88		4 101,97	0,00	4 101,97								
1.3.3	Телемеханизация ТП №2005 в г.Сыктывкар	Февраль 2015	Декабрь 2016				3 257,83		3 022,40	0,00	3 022,40								
1.3.4	Телемеханизация ТП 930 в г.Ухта	Март 2015	Декабрь 2016				4 222,79		4 032,71	0,00	4 032,71								
1.3.5	Телемеханизация ПС "Вежайка", Усть-Вымский район	Январь 2016	Декабрь 2016				4 865,46		5 094,14	0,00	5 094,14								
1.3.6	Телемеханизация ТП № 230 в г.Ухта (ПИР)	Январь 2016	Декабрь 2016				4 096,63		4 289,17	25,32	4 289,17	25,32							
1.3.7	Телемеханизация ТП № 255 в г.Ухта (ПИР)	Январь 2016	Декабрь 2016				4 096,63		4 289,17	25,32	4 289,17	25,32							
1.3.8	Телемеханизация ТП № 41 в г.Ухта (ПИР)	Январь 2016	Декабрь 2016				4 096,63		4 289,17	25,32	4 289,17	25,32							
1.3.9	Телемеханизация ТП № 148 в г.Ухта (ПИР)	Январь 2016	Декабрь 2016				4 096,63		4 289,17	25,32	4 289,17	25,32							
1.3.10	Телемеханизация ТП № 265 в г.Ухта (ПИР)	Январь 2016	Декабрь 2016				4 096,63		4 289,17	25,32	4 289,17	25,32							
1.3.11	Телемеханизация ТП "Серегово" в с.Серёгово Княжпогостского района	Январь 2016	Декабрь 2016				4 761,73		4 985,53	0,00	4 985,53								
1.4	Новое строительство****						288 289,95	130 767,29	73 652,29	5 148,52	0,00	0,00	73 652,29	5 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Строительство электрических сетей для электроснабжения санаторного комплекса в с.Серёгово Княжпогостского района (1 и 2 этап)	Январь 2012	Февраль 2016	6,284 / 6,751	6,702 / 4,329	км/МВА	127 127,90	126 546,67	8 935,97	599,98			8 935,97	599,98					
1.4.2	Строительство электрических сетей для электроснабжения административно-складских и производственных помещений по ул.Заводской в г.Сыктывкаре	Июнь 2014	Февраль 2017		0,648/0,8	км/МВА	30 560,69		2 203,82	0,00			2 203,82						
1.4.3	Строительство второй КЛ-0,4 кВ от ТП №740 до ВРУ жилого дома по ул.Центральная, 26 в п.Седью	Март 2015	Сентябрь 2016	0,17	0,146	км	470,96	459,60	0,00	312,36				312,36					
1.4.4	Строительство сетей для перевода нагрузок ООО "Ухтинский завод глиняного кирпича" на ПС 35/10 кВ "ЛСК"в г.Ухта	Февраль 2015	Декабрь 2016		2,05	км	7 240,31		6 445,60	29,33			6 445,60	29,33					
1.4.5	Строительство ТП №165 в г.Ухта	Март 2015	Декабрь 2016		0,8	МВА	7 083,82		6 504,93	855,92			6 504,93	855,92					
1.4.6	Строительство ВЛ-6 кВ и КТП №926 СОТ "Черемуха" в п. Дальний. г. Ухта	Апрель 2015	Декабрь 2016		1,5/0,16	км/МВА	4 303,47		3 839,21	0,00			3 839,21						
1.4.7	Строительство КТП №935 и ВЛ-0,4 кВ в п. Тобысь	Июнь 2015	Декабрь 2016		0,8/0,063	км/МВА	3 305,30		3 064,01	0,00			3 064,01						
1.4.8	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №1101 для электроснабжения 20-квартирного жилого дома ул. Оплеснина,43 в с. Визинга Сысольского района	Июнь 2015	Июнь 2016	0,61	0,5	км	1 193,64	1 380,99	1 169,04	1 292,83			1 169,04	1 292,83					
1.4.9	Строительство КТП №924 СОТ "Нефтяник-1" в п. Водный г. Ухта	Июль 2015	Декабрь 2016		0,25	МВА	2 077,13		1 766,84	0,00			1 766,84						
1.4.10	Строительство КТП №2012 СНТ "Олимпийское" в г.Сыктывкар	Август 2015	Декабрь 2016		0,16	МВА	1 025,46		935,40	0,00			935,40						
1.4.11	Строительство КТП №918 для технологического присоединения предприятия химчистки объект №8 по ул.Озерной, д.3 в г.Ухта, РК	Июль 2015	Сентябрь 2016	0,63	0,025/0,63	км/МВА	2 188,93	2 380,04	1 900,24	2 058,09			1 900,24	2 058,09					
1.4.12	Строительство электрических сетей для энергоснабжения жилого комплекса "Квартал Северо-Западный" (1 и 2 очередь)	Январь 2016	Декабрь 2018		4 / 8	км/МВА	101 712,35		36 887,23	0,00			36 887,23						