Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2016 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС					
									Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче			
											Амортизация		Прибыль	
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов														
1	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров														
2	**Период (год долгосрочного периода регулирования)**						**493 549,61**	**51 500,65**	**282 974,14**	**22 943,09**	**194 783,19**	**10 634,30**	**88 190,95**	**12 308,79**
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						12 129,01	1 042,58	11 988,16	1 016,72	11 988,16	130,02	0,00	886,69
2.2	Реконструкция**						10 654,43	0,00	10 369,46	10 504,27	10 369,46	10 504,27	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****						470 766,18	50 458,08	260 616,52	11 422,10	172 425,57	0,00	88 190,95	11 422,10
ООО "Республиканская сетевая компания"														
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						12 129,01	1 042,58	11 988,16	1 016,72	11 988,16	130,02	0,00	886,69
1.1.1	Телемеханизация ТП №799 г.Сосногорск	март 2015	июнь 2016				4 766,60		4 750,87	0,00	4 750,87			
1.1.2	Телемеханизация ТП №910 г.Ухта	март 2015	август 2016				3 594,08		3 567,21	0,00	3 567,21			
1.1.3	Телемеханизация ТП №928 г. Ухта	март 2015	сентябрь 2016				3 768,33		3 670,08	0,00	3 670,08			
1.1.4	Установка оборудования на РП №22 в г.Сыктывкаре, ул. Петрозаводская, 44/1	май 2015	февраль 2016					496,01	0,00	470,16				470,16
1.1.5	Модернизация ТП №0702 п. Благоево Удорский р-н	Октябрь 2015	Август 2016	0,4		мва		546,56	0,00	546,56		130,02		416,54
Добавить														
1.2	Реконструкция**						10 654,43	0,00	10 369,46	10 504,27	10 369,46	10 504,27	0,00	0,00
1.2.1	Реконструкция ЛЭП-10 ПС 220/35/10 кВ "Синдор" яч.14 - РП №1 яч.12 и ВЛ-10 кВ яч.11 ПС "Синдор" - РП-10 кВ №1 в п. Синдор Княжпогостского района	июль 2014	август 2016				10 654,43		10 369,46	10 135,02	10 369,46	10 135,02		
1.2.2	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС 220/35/10 кВ "Синдор" яч.14 - РП №1 яч.12 в п. Синдор Княжпогостского района (кабельный переход через ж/д)	октябрь 2015	декабрь 2016						0,00	369,25		369,25		
Добавить														
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить														
1.4	Новое строительство****						470 766,18	50 458,08	260 616,52	11 422,10	172 425,57	0,00	88 190,95	11 422,10
1.4.1	Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной на территории Финно-угорского этнокультурного парка в с.Ыб, м. Сёрд, Сыктывдинского района, РК	декабрь 2014	декабрь 2016		2/0,8	км/мва	36 474,99		38 000,86	0,00	38 000,86			
1.4.2	Строительство электрических сетей в п. Седкыркещ г. Сыктывкара	апрель 2014	сентябрь 2016	4,11	4,68/0,4	км	9 002,43	9 344,96	1 229,76	3 184,52	1 229,76			3 184,52
1.4.3	Строительство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирных жилых домов по ул. Юхнина - Нагорный проезд - ул. Орджоникидзе - Октябрьский проспект в г. Сыктывкар	февраль 2015	февраль 2017		4,14/2	км/МВА	92 947,71		67 417,68	0,00	67 417,68			
1.4.4	Электроснабжение объекта "Тепловая электростанция" в пгт. Водный, г. Ухта	октябрь 2013	декабрь 2016		1,144/11,26	км/МВА	91 561,85		94 344,53	0,00	6 153,58		88 190,95	
1.4.5	Строительство электрических сетей для технологического присоединения пристройки хирургического центра в п. Шудаяг	январь 2015	декабрь 2016		1,788/2	км/МВА	64 598,17		59 623,69	0,00	59 623,69			
1.4.6	Строительство РТП 10/0,4 кВ в м.Давпон г.Сыктывкара	март 2015	июль 2016	0,38/0,63	0,36/1,26	км/МВА	39 097,15	34 390,65	0,00	4 271,58				4 271,58
1.4.7	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №858 до ВРУ котельной по ул.Чайкиной, 27а в пгт. Седкыркещ г. Сыктывкар	февраль 2016	сентябрь 2016						0,00	36,44				36,44
1.4.8	Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома в г. Сыктывкаре, Магистральный проезд, д.1/1	ноябрь 2015	апрель 2016	0,498		км		812,09	0,00	745,90				745,90
1.4.9	Строительство электрических сетей для электроснабжения жилых домов по ул. Тентюковская в г. Сыктывкаре	апрель 2014	май 2016	1,462		км	7 435,45	5 910,38	0,00	1 137,79				1 137,79
1.4.10	Строительство электрических сетей для технологического присоединения объектов VI микрорайона в г.Ухта	Август 2014	Апрель 2017		2,87/6	км/МВА	129 648,44		0,00	2 045,87				2 045,87
Добавить														