Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство объекта "Барабанная рубительная машина в комплекте с подающим выносным транспортером и накопительной приводной эстакадой"

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

J-C2020-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	**Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:;**
2	Цели	Оснащение ТЭС "Сыктывкарская" оборудованием для переработки отходов лесо- и деревообработки (горбыль, баланс, ветки, бруски, тонкомер от расчистки просек ВЛ и обочин дорог, стволы деревьев от очистки населенных пунктов от сухостоя) и использования полученной щепы в качестве топлива для выработки электрической энергии.
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

J-C2020-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство объекта "Барабанная рубительная машина в комплекте с подающим выносным транспортером и накопительной приводной эстакадой"
(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	закупка рубительной машины РБ-55 с транспортерами подачи сырья и выноса продукта и эстакады накопительной приводной для организации автоматической подачи сырья на переработку		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап (2023 г.) - приобретение и поставка оборудования, проведение ПИР, 2 этап (2024 г.) - проведение СМР.		
3	Результаты	возможность использования в качестве топлива крупных отходов деревообработки, утилизация отходов образующихся в результате производственной деятельности малых деревообрабатывающихся предприятий региона в виде отторцовок, горбыля, тонкомеров.		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	резкое подорожание биотопливава - отходов лесопиления (свежих опилок и стружки) в связи с запуском ряда предприятий линий по производству пиллет, а так же большими расходами на логистику.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	корректировка индексов-дефляторов, корректировка сметной документации по стоимости оборудования и СМР		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2021		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС	9,023		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС	7,726		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Строительство объекта "Барабанная рубительная машина в комплекте с подающим выносным транспортером и накопительной приводной эстакадой"

(наименование инвестиционного проекта)

J-C2020-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Утвержденный план					
		8,3	11,7	-0,45	0,0%
Предложение по корректировке утвержденного плана					
		2035,1	не окупается	-4,07	1,5%

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

J-C2020-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство объекта "Барабанная рубительная машина в комплекте с подающим выносным транспортером и накопительной приводной эстакадой"

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)										Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)							
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план				Предложение по корректировке утвержденного плана			
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Фактический объем на 01.01.2023 года	2021	2022	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	Фактический объем на 01.01.2023 года	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**					**0,496**	**0,321**	**0,043**	**0,043**	**-**	**0,531**		**0,574**	**0,278**			**0,321**	**0,087**	**0,443**		**0,530**	**0,278**			**0,366**
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022	Декабрь 2022																				-
1.2.	Инженерно -геодезические изыскания	Февраль 2021	Февраль 2021	Февраль 2021	Февраль 2021																				
1.3	Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Август 2023	Ноябрь 2023																				-
1.4.	Утверждение проектной документации	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023												-								-
2	**Организационный этап**																								
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов	Август 2022	Сентябрь 2022	Август 2022	Сентябрь 2022																				
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Январь 2024	Апрель 2024	Январь 2025	Апрель 2025																				
3	**Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ**					**4,516**	**7,919**	**0,904**	**-**	**0,904**	**2,006**	**1,988**	**4,898**	**1,833**		**5,965**	**8,702**			**4,044**	**4,044**	**0,002**		**7,358**	**7,360**
3.1	Поставка основного оборудования	Ноябрь 2022	Март 2023	Апрель 2023	Апрель 2023																				
3.2	Монтаж основного оборудования	Май 2024	Сентябрь 2024	Апрель 2025	Сентябрь 2025																				
3.3	Пусконаладочные работы	Октябрь 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2025	Октябрь 2025																				
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																								
4.1	Комплексное испытание оборудования	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025																				
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Декабрь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2025	Декабрь 2025																				
	Итого по инвестиционному проекту					**5,012**	**8,240**	**0,947**	**0,043**	**0,904**	**2,537**	**1,988**	**5,472**	**2,111**	**-**	**5,965**	**9,023**	**0,087**	**0,443**	**4,044**	**4,575**	**0,280**	**-**	**7,358**	**7,726**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

J-C2020-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство объекта "Барабанная рубительная машина в комплекте с подающим выносным транспортером и накопительной приводной эстакадой"

(наименование инвестиционного проекта)

Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Планируемая (предельная) цена закупки, руб.	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки	Способ закупки		Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника			Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Реквизиты заключеного договора		Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб.		Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору/доп. соглашению
				План	Факт	Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта)	Наименование органа (должности), принявшего решение	Дата		Номер	Дата	без НДС	с НДС	
1	Поставка и шефмонтаж барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером	2 950 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)	Запрос котировок МСП	Единственный поставщик	пп.5, п. 4.9. Положения о закупках АО ККТ	Заказчик	19.09.2022	ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»	0462/22	27.09.2022	2 458 333,33	2 950 000,00	65 раб. дней
2	Выполнение работ по разработке рабочей документации	460 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)		Единственный поставщик	пп.5, п. 4.9. Положения о закупках АО ККТ	Заказчик	27.07.2023	ООО «Электротехнологии»	0469/23*	14.08.2023	460 000,00	460 000,00	26.12.2023

* Договор заключен на 3 объекта:

1. Строительство барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером и эстакадой накопительной приводной
2. Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11:05:0107001:411)
3. Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

J-C2020-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером и эстакадой накопительной приводной
(наименование инвестиционного проекта)

