Год раскрытия информации 2024

Паспорт инвестиционного проекта

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	**Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:**
2	Цели	обеспечение размещения годового запаса дизельного топлива на ДЭС «Васькино», необходимого для бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией; обеспечение безопасного приема топлива в резервуары для хранения и передачи дизельного топлива на ДЭС
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	д Васькино Усинского района
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации 2024

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

L-C2021-01
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	устройство надземного парка резервуаров ДЭС Васькино с устройством ограждения, системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива н и подачу дизельного топлива в ДГУ на ДЭС		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	реализация проекта осуществляется в два этапа: 1 этап - проведение проектно-изыскательских работ (2023г.), 2 этап - проведение строительно-монтажных работ (2024 г.)		
3	Результаты	устройство парка резервуаров позволит обеспечить условия хранения годового запаса дизельного топлива для бесперебойной, круглогодичной подачи электроэнергии		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	устройство наземного парка резервуаров взамен существующего подземного парка эксплуатриуемого 25 лет и не соответствующего требованиям законодательства РФ		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	Корректировка индексов-дефляторов. Корректировка сметной документации по стоимости оборудования и СМР.		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2021		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	-	
		Факт	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	10,907		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	9,302		

Год раскрытия информации 2024

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

L-C2021-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Утвержденный план					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			
Предложение по корректировке утвержденного плана					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации 2024

Год раскрытия информации 2023

(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

L-C2021-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)								Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)							
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана			
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Фактический объем на 01.01.2023 года	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	Фактический объем на 01.01.2023 года	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**					**1,185**	**1,189**		**1,185**		**1,185**	**1,189**	**-**		**1,189**		**1,185**		**1,185**	**1,189**	**-**	**-**	**1,189**
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Август 2021	Сентябрь 2021	Май 2021	Сентябрь 2021										-								
1.2	Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	Октябрь 2021	Декабрь 2021	Октябрь 2021	Ноябрь 2021										-								
1.3	Утверждение проектной документации	Январь 2022	Февраль 2022	Ноябрь 2022	Май 2023	1,185	1,189		1,185		1,185	1,189			1,189		1,185		1,185	1,189			1,189
2	**Организационный этап**														-								
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов	Март 2023	Апрель 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024										-								
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Май 2023	Июнь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024										-								
3	**Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ**					**5,505**	**8,451**	**0,084**	**-**	**7,066**	**7,150**	**-**	**3,701**	**5,933**	**9,718**	**0,084**	**-**	**5,874**	**5,958**	**-**	**-**	**8,028**	**8,112**
3.1	Поставка основного оборудования	Май 2024	Май 2024	Февраль 2024	Апрель 2024	1,287	3,208			1,672	1,672		3,701		3,701			1,393	1,393			3,084	3,084
3.2	Монтаж основного оборудования	Май 2024	Июнь 2024	Май 2025	Октябрь 2025	4,218	5,243	0,084		5,394	5,478			5,933	6,017	0,084		4,481	4,565			4,944	5,028
3.3	Пусконаладочные работы	Июнь 2024	Июль 2024	Октябрь 2025	Ноябрь 2025																		
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																						
4.1	Комплексное испытание оборудования																						
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Август 2024	Сентябрь 2024	Ноябрь 2025	Декабрь 2025																		
	Итого по инвестиционному проекту					**6,690**	**9,640**	**0,084**	**1,185**	**7,066**	**8,335**	**1,189**	**3,701**	**5,933**	**10,907**	**0,084**	**1,185**	**5,874**	**7,143**	**1,189**	**-**	**8,028**	**9,302**

Год раскрытия информации 2024

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-01

(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Планируемая (предельная) цена закупки, руб.	Способ закупки		Сведения о закупочной процедуре			Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Реквизиты заключеного договора		Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб.		Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору/доп. соглашению
			План	Факт	Номер в ЕИС	Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год)		Номер	Дата	без НДС	с НДС	
1	Выполнение работ по разработке рабочей документации с проведением технического обследования, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино»	1 680 000,00	ЗК МСП	ЗК МСП	129-ЗК21-ККТ	13.10.2021	25.10.2021	ООО "Земпроектэкология"	0599/21	15.11.2021	1 150 000,00	1 150 000,00	01.10.2022
2	Поставка резервуаров горизонтальных стальных	3 034 000,00	ЗК МСП	ЗК МСП	32313126326	25.12.2023	24.01.2024	ООО "Березовский завод емкостей"	0053/24	06.02.2024	2 868 000,00	2 390 000,00	26.06.2024
3	Выполнение работ по строительству нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино	4 258 559,78		Запрос котировок МСП	32413221773	29.01.2024	22.02.2024	x	x			x	x

Год раскрытия информации 2024

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
г (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

L-C2021-01
(идентификатор инвестиционного проекта)

Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция,

