**Утверждаю:** главный инженер
АО «ККТ»
_____М.М. Глухой
«__» _____2022г.

от 15.12.2022г. ДЭС «Крестовка» Новоборского РДЭС

АКТ
осмотра технического состояния оборудования
ДГУ марки Р21В инв.№ 00-012047

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Непеин А.В. – начальник СЭДЭС

Члены комиссии: Ганеев В.Н. – мастер ДЭС Окунево

Захаров Д.А. – зам. начальника СЭДЭС

Артеев А.В.– Ст мастер РДЭС НБ

провели осмотр технического состояния дизель-генератора наименованием ДГУ марки Р21В инв.№ 00-012047 ДЭС Крестовка следующих данных:

| | |
|---|---|
| Мощность ДГУ | 16 кВт, 20кВА |
| Инвентарный номер | 00-012047 |
| Год выпуска | 2018 |
| Наработка м/ч | 26753 |
| Количество проведенных ремонтов | 0 |

В результате осмотра технического состояния электроустановки марки Р21В инв.№ 00-012047 на ДЭС Крестовка установлено, что на данной ДГУ превышена нормативная наработка (более 25000м/ч.), что не может гарантировать дальнейшую безаварийную работу в качестве основного источника питания, а ремонт или восстановление занимает много времени по причине удаленности и отсутствия транспортного сообщения.

Заключение:

На основании осмотра дизель-генератора марки (диз-ген Р21В инв.№ 00-012047) ДЭС Крестовка, комиссией принято решение, о необходимости замены ДГУ на новый в виду наработки превышающей 25000 м/ч.

Возможность дальнейшего применение ДГУ в качестве резервного источника питания после проведения полной диагностики ДГУ.

Председатель комиссии: Непеин А.В.

Члены комиссии: Ганеев В.Н.

Артеев А.В.

Захаров Д.А.