Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

М-М2022-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:;
2	Цели	Выполнение требований к организации в части обеспечения круглосуточного графика работы ДЭС Васькино
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	МО ГО "Усинск", д. Васькино
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

М-М2022-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ
(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Монтаж системы автоматического управления ДГУ на ДЭС, для организации круглосуточного режима электроснабжения д. Васькино, предназначеной для автоматической подачи электроэнергии в сеть с целью поддержания функционирования изолированной энергосистемы с пунктом питания от дизельной генерации с обеспечением требуемого качества электроэнергии и реализации необходимых режимов работы оборудования (ночной режим с низким потреблением электроэнергии, дневной режим и вечерний режимы с пиковыми нагрузками)		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап - разработка проектно-изыскательных работ (2023 год), 2 этап - закупка материалов и строительно-монтажные работы (2024 год)		
3	Результаты	Решение задачи по увеличению времени подачи электроэнергии с 19 до 24 часов и сокращение персонала на ДЭС даст возможность эффективно эксплуатировать дизель-генераторные установки в безопасном автоматическом режиме.		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Письмо Администрации МО ГО "Усинск" №2845 от 18.05.2020 г. Письмо Администрации МО ГО "Усинск" №1003 от 18.02.20. Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми №14-16-13/4422 от 11.09.2020 г.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	Корректировка стоимости инвестиционного проекта в связи с завершением проектных-изыскательских работ и формированием сметной документации на СМР		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2023 год		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025 год		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Утвержденный план	0,026	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	0,026	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	8,458		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	7,053		

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

М-М2022-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ
(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)		Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)								Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)							
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план			Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план				Предложение по корректировке утвержденного плана			
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Фактический объем на 01.01.2023г.	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	Фактический объем на 01.01.2023г.	2023	2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**	2023 (факт)	2024	2025	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Предпроектный и проектный этап**					**1,105**	**1,131**		**1,296**	**-**	**1,296**	**1,131**			**1,131**	**-**	**1,080**	**-**	**1,080**	**0,948**		**-**	**0,948**
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Февраль 2023	Март 2023	Февраль 2023	Март 2023										-								-
1.2	Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации	Апрель 2023	Май 2023	Апрель 2023	Май 2023										-								-
1.3	Утверждение проектной документации	Май 2023	Август 2023	Май 2023	Август 2023	1,105	1,131		1,296		1,296	1,131			1,131		1,080		1,080	0,948			0,948
2	**Организационный этап**																						
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2023	Май 2024																		-
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Ноябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2023	Февраль 2025																		-
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**					**-**	**6,350**				**-**			**7,327**	**7,327**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6,106**	**6,106**
3.1	Поставка основного оборудования	Декабрь 2023	Январь 2024	Май 2024	Июль 2024														-				-
3.2	Монтаж основного оборудования	Май 2024	Июнь 2024	Март 2025	Сентябрь 2025																		-
3.3	Пусконаладочные работы	Июнь 2024	Июнь 2024	Октябрь 2025	Октябрь 2025																		-
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**																						
4.1	Комплексное испытание оборудования	Июнь 2024	Июнь 2024	Октябрь 2025	Ноябрь 2025																		-
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Июнь 2024	Июль 2024	Ноябрь 2025	Декабрь 2025																		-
	Итого по инвестиционному проекту					**1,105**	**7,481**	**-**	**1,296**	**-**	**1,296**	**1,131**		**7,327**	**8,458**	**-**	**1,080**	**-**	**1,080**	**0,948**		**6,106**	**7,053**

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

М-М2022-02

(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ

(наименование инвестиционного проекта)

Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Вид закупаемых товаров, работ, услуг	Планируемая (предельная) цена закупки, руб.	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки	Способ закупки		Сведения о закупочной процедуре			Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника			Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки	Реквизиты заключеного договора		Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб.	
				План	Факт	Номер в ЕИС	Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта)	Наименование органа (должности), принявшего решение	Дата		Номер	Дата	без НДС	с НДС
1	Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Модернизация ДЭС «Васькино» - организация автоматической работы ДГУ»	1 180 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)	Запрос котировок МСП	Запрос котировок МСП	32312315609	21.04.2023	04.05.2023				ООО «ЛИРА»	0277/23	24.05.2023	916 666,67	1 100 000,00
2	Поставка оборудования автоматизации, ДГУ 10 и 16 кВт с выполнением пусконаладочных работ на объекте Заказчика	3 683 770,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)	Запрос котировок МСП	Запрос котировок МСП	32413526974	19.04.2024	06.05.2024				ООО "ГАЗТЕХНИКА"	0291/24	17.05.2024	3 058 125,00	3 669 750,00
3	Оказание услуг перевозки (погрузка, выгрузка, ожидание) материалов и транспорта водным (речным) транспортом	300 000,00	метод сопостовимых рвыночных цен (запрос ком. предложений)	Единственный поставщик	Единственный поставщик				пп.5, п. 4.9. Положения о закупках АО ККТ	Заказчик	12.07.2024	ООО "Изьваспецтранс"				

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

М-М2022-02
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

