Дефектная ведомость №

От «30» мая 2023 года

Организация: АО «ККТ» ТЭС "Сыктывкарская"
Адрес: г. Сыктывкар ул. Савина, 131/2

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: начальник ТЭС "Сыктывкарская" Власенко С.Н.
Члены комиссии: мастер по ремонту и обслуживанию ТЭС Савицкий Ю.Ф.
зам. начальника ТЭС по эксплуатации Ушаков И.В.

произвела осмотр

Склад промежуточного хранения и подачи топлива
(наименование объекта)
и составила настоящую ведомость о нижеследующем:

В результате осмотра железобетонных конструкций склад промежуточного хранения и подачи топлива были выявлены следующие дефекты:

№	Перечень дефектов, неисправностей	Необходимые для устранения запчасти, материалы и работы
1	Износ бетонного основания под скребками подачи топлива; глубина износа от 10 до 35 мм, площадь 272 кв.м (секции №№1-8)	Выполнение ремонтных работ железобетонного основания специализированной организацией в объеме (на 1 секцию): Нарезка швов в бетоне - 57,4 м Разметка мест вырубки и вырубка бетона - 0,31 м3 Изготовление стальных конструкций: лист Ст3сп, толщина 6 мм, размер 2050х1080 мм - 14 шт. Сверление и зенкование отверстий в стальных конструкциях ø16 - 84 шт. Изготовление анкеров арматура А-III ø16х300мм - 84 шт. Сверление отверстий в бетонных конструкциях ø18мм; L=300 мм - 84 шт. Установка анкеров на клеевой состав - 84 шт. Монтаж стальных конструкций с обваркой по периметру

Комиссия пришла к выводу о необходимости выполнения следующих мероприятий:
1. Провести работы по аварийному ремонту наиболее изношенной секции склада №8 в 2023 г.
2. Провести работы по текущему ремонту секций склада №№1-7 в 2024 г.
3. Работы по ремонту железобетонных конструкций склада промежуточного хранения и подачи топлива провести специализированной организацией

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____ Власенко С.Н.

_____ Савицкий Ю.Ф.

_____ Ушаков И.В.